

Kunów, dnia 13.11.2024 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI

#### „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KUNÓW”

Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr LXXXVIII.581.2023 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy w Kunowie do roku 2030”.

#### OBSZARY STRATEGICZNE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KUNÓW

CEL STRATEGICZNY	Wdrożenie i realizowanie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii.
CEL Nr 1	Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta i Gminy Kunów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
CEL Nr 2	Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych na ciepło, obniżenie poziomu zużycia energii finalnej.
CEL Nr 3	Wzrost udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii na terenie Miasta i Gminy Kunów.
CEL Nr 4	Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego/ulicznego.
CEL Nr 5	Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów. Promocja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i gospodarczych. Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym
CEL Nr 6	Ograniczenie zużycia energii i emisji spalin w sektorze transportu na terenie Miasta i Gminy Kunów.
CEL Nr 7	Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych ICT ograniczających zużycie energii i emisję zanieczyszczeń na obszarze działania planu. Rozwój usług cyfrowych, wdrażanie zasad „zielonych zamówień” w obszarze zamówień publicznych.
CEL Nr 8	Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kunów.



## ZAKRES PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PRZEDSTAWIONYCH OBSZARÓW

<b>CEL Nr 1</b>	<b>Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta i Gminy Kunów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, instytucji publicznych, zakładów komunalnych;</li><li>• zmiana źródła ciepła;</li><li>• modernizacja instalacji c.o.;</li><li>• przebudowa systemów grzewczych;</li><li>• projekty parasolowe w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych na ekologiczne.</li></ul>

<b>CEL Nr 2</b>	<b>Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych na ciepło, obniżenie poziomu zużycia energii finalnej.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"><li>• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, instytucji publicznych, zakładów komunalnych;</li><li>• rozwój instalacji OZE, wdrażanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych opartych na OZE;</li><li>• instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE;</li><li>• instalacja urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji;</li><li>• instalacja systemów inteligentnego zarządzania energią w budownictwie mieszkaniowym i publicznym;</li><li>• rozwój mikrogeneracji;</li><li>• wdrożenie projektów „parasolowych” dla mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych i termomodernizacji budynków;</li><li>• rozwój świadomości mieszkańców w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.</li></ul>

<b>CEL Nr 3</b>	<b>Wzrost udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii na terenie Miasta i Gminy Kunów.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozwój instalacji OZE w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowej, w oparciu o energię wodną, wiatru, słoneczną, geotermalną, biogazu i biomasy;</li> <li>• budowa instalacji do produkcji energii OZE, w tym energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, wodna, z biogazu i biomasy;</li> <li>• budowa i montaż instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.</li> </ul>

<b>CEL Nr 4</b>	<b>Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego/ulicznego.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja oświetlenia publicznego/ulicznego;</li> <li>• wdrożenie nowoczesnych technologii (LED) przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii;</li> <li>• wdrożenie inteligentnych systemów do zarządzania energią w sektorze oświetlenia ulicznego.</li> </ul>

<b>CEL Nr 5</b>	<b>Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów. Promocja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i gospodarczych. Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców miasta i gminy;</li> <li>• wdrażanie projektów modelowych na terenie gminy;</li> <li>• promocja OZE;</li> <li>• powołanie punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów;</li> <li>• promocja budownictwa pasywnego i energooszczędnego.</li> </ul>

<b>CEL Nr 6</b>	<b>Ograniczenie zużycia energii i emisji spalin w sektorze transportu na terenie Miasta i Gminy Kunów.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja dróg lokalnych i będących w zarządzie Miasta i Gminy Kunów;</li> <li>• budowa ścieżek i tras rowerowych;</li> <li>• promocja alternatywnych form transportu;</li> <li>• promocja nowoczesnych rozwiązań w transporcie;</li> <li>• rozwój i promocja usług opartych o ICT.</li> </ul>

<b>CEL Nr 7</b>	<b>Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych ICT ograniczających zużycie energii i emisję zanieczyszczeń na obszarze działania planu. Rozwój usług cyfrowych, wdrażanie zasad „zielonych zamówień” w obszarze zamówień publicznych.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozwój e- usług, wdrożenie e-administracji;</li> <li>• wdrożenie zasad „zielonych zamówień”.</li> </ul>

<b>CEL Nr 8</b>	<b>Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kunów.</b>
Działania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią;</li> <li>• kompleksowa termomodernizacja budynków przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy Kunów;</li> <li>• wdrożenie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;</li> <li>• zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii w zakresie energii elektrycznej, ciepła, chłodu, wody;</li> <li>• rozwój instalacji OZE w przedsiębiorstwach;</li> <li>• promocja gospodarki niskoemisyjnej wśród lokalnych przedsiębiorstw.</li> </ul>



Gmina Kunów realizując zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów do roku 2030 prowadzi działania, których efektem jest wzrost jakości życia mieszkańców w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy gminy. Bezpośrednim zamierzeniem jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii.

#### Działania realizowane w 2023 r., zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej:

### **1. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE (CEL Nr 1 i 5)**

Od 2018 roku działa rządowy program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Od 2019 roku w Kunowie działa punkt przyjmowania wniosków do programu „Czyste Powietrze” mieszczący się obecnie w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, który w 2023 r. do WFOŚiGW w Kielcach przekazał 54 wnioski o dofinansowanie, w 2024 r. do dnia 13.11.2023 r. przekazał 51 wniosków. Od 2021 r. łącznie przekazano 189 wniosków.

### **2. INWESTYCJE DROGOWE (CEL Nr 6)**

#### **2.1. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej**

Uzyskano zatwierdzone operaty techniczno – geodezyjne, dotyczące podziału nieruchomości, dla działek położonych w Miłkowskiej Karczmi oraz w Kurzaczach. Na ich podstawie zostały wydane decyzje podziałowe, regulujące własność działek pod pasem drogowym drogi gminnej nr 336009T. Wypłacono odszkodowanie za 14 działek w Miłkowskiej Karczmi oraz za 3 działki w Kurzaczach na kwotę 72.707,45 zł (cena za 1 m<sup>2</sup> 28,35 zł ustalona w operacie szacunkowym) o łącznej powierzchni 2150 m<sup>2</sup> oraz kwotę 1.103,82 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Wydatki: 73.811,27 zł.

#### **2.2. Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie**

Wykonano za kwotę 3.069.670,84 zł drogę bitumiczną o długości 670 m i szerokości 6 m, wraz z pobocznymi o szer. 0,75 m, kanalizację deszczową o długości 307 m wraz z studzienkami rewizyjnymi i ściekowymi oraz hydrant pożarowy podziemny. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej oraz w branży sanitarnej w wysokości 35.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.690,00 zł za obowiązkową tablicę o dofinansowaniu.

Zadanie dofinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa część 81 w kwocie 2.455.736,67 zł.  
Wydatki: 3.108.360,84 zł.

### **2.3. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie**

W latach ubiegłych uzyskano dokumentację projektową na przebudowę drogi, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, budowę oświetlenia oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. W 2023 r. opracowano dokumentację projektową obejmującą odcinek drogi do przebudowy w 2 etapie (od. ul. Szkolnej do bazy Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie).

Wydatki poniesione w 2023 r.: 50.000,00 zł.

Na realizację 1 etapu (od ul. Ogrodowej do ul. Szkolnej) zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.133.915,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.01.2024 r. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 09.04.2024 r, z terminem realizacji do dnia 04.04.2025 r., koszt inwestycji wynosi: 3.858.397,95 zł. Koszt inspektora nadzoru wynosi 49.200,00 zł, koszt obowiązkowych tablic informacyjnych 4.797,00 zł, ogłoszenie w prasie 1.000,00 zł, zaplanowano również konferencję prasową na zakończenie realizacji zadania, której koszt oszacowano na kwotę: 4.000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi: 3.917.394,95 zł.

Wydatki poniesione do dnia dzisiejszego: 598.498,06 zł. Planowany przerób do końca 2024 r. wynosi 2.494.016,94 zł.

### **2.4. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie**

Uzyskano pozwolenie na budowę w trybie spec ustawy drogowej. Decyzja ta uregulowała również własność 80 działek o powierzchni 3253 m<sup>2</sup> pod pasem drogowym. W 2023 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę drogi, przebudowę kolidującej infrastruktury: sieci wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej, wykonanie kompleksowej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Wydatki poniesione w 2023 r.: 136.530,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.426.557,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.01.2024 r. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 09.04.2024 r, z terminem realizacji do dnia 07.04.2025 r., koszt inwestycji wynosi: 7.357.333,25 zł. Koszt inspektora nadzoru wynosi 95.940,00 zł, koszt obowiązkowych tablic informacyjnych 4.797,00 zł, ogłoszenie w prasie 1.000,00 zł, zaplanowano również konferencję prasową na zakończenie realizacji zadania, której koszt oszacowano na kwotę: 4.000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi: 7.463.070,25 zł. Wyplacono mieszkańcom odszkodowania w wysokości 442.977,27 (2024 r.). Wydatki poniesione do dnia dzisiejszego: 1.945.023,61 zł. Planowany przerób do końca 2024 r. wynosi 3.807.717,06 zł.



## **2.5. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kunów w zakresie:**

Zadania nr 1: Modernizacja drogi gminnej nr 336048T w Nietulisku Dużym.

Zadania nr 2: Modernizacja drogi gminnej nr 336016T Janik, ul. Polna.

Zadania nr 3: Modernizacja drogi gminnej nr 336006T w miejscowości Nietulisko Małe.

Zadania nr 4: Przebudowa drogi gminnej nr 336029T Boksycka - do drogi Kunów-Ostrowiec Świętokrzyski w miejscowości Boksycka.

Zadania nr 5: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Biechów.

Zadania nr 6: Modernizacja drogi gminnej nr 336041T w Miłkowskiej Karczmie.

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 31.01.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie wynosiło 95% kosztów kwalifikowalnych, tj. 3.156.980,97 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.323.137,86 zł w tym:

zadanie nr 1 – 198.353,59 zł

zadanie nr 2 – 537.906,47 zł

zadanie nr 3 – 1.121.179,11 zł

zadanie nr 4 – 614.810,16 zł

zadanie nr 5 – 257.507,65 zł

zadanie nr 6 – 593.380,88 zł

Koszt inspektora nadzoru wyniósł 45.000,00 zł, obowiązkowej tablicy informacyjnej 890,00 zł.

W ramach zadania został również opracowany projekt na realizację zadania nr 5 (droga w Biechowie) za 11.000,00 zł.

Wydatki: 3.380.027,86 zł.

## **2.6. Przebudowa drogi gminnej nr 336041T w Miłkowskiej Karczmie**

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono przebudowę drogi. Dnia 26.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót drogowych na kwotę 2.365.833,67 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 45.000,00 zł. Poniesiono koszty związane z zakupem obowiązkowej tablicy informacyjnej w kwocie 3.960,00 zł. *Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 1.505.379,00 zł.*

Wydatki: 2.414.793,67 zł.

## **2.7. Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie**

Wykonano drogę o długości 173,0 m i szerokości 3,5 - 5,0 m z kostki brukowej betonowej. Wykonano roboty budowlano-drogowe na kwotę 232.279,69 zł. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 4.000,00 zł

Wydatki: 236.279,69 zł.

## **2.8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski**

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 50 w miejscowości Kolonia Piaski, o długości 235 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 245.082,91 zł, za nadzór inwestorski na kwotę 4.500,00 zł oraz za dokumentację techniczną na kwotę 6.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 114.500,00zł.*  
Wydatki: 255.582,91 zł.

## **2.9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich**

Wykonano modernizację drogi dojazdowej na działce nr ewid. 329 w miejscowości Doły Biskupie, o długości 125 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki na roboty drogowe na kwotę 112.657,24 zł, za nadzór inwestorski na kwotę 2.000,00 zł oraz za dokumentację techniczną na kwotę 5.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000,00 zł.*  
Wydatki: 119.657,24 zł

## **2.10. Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów.**

Zadanie nr 1. Montaż wiat przystankowych w Gminie Kunów. W ramach zadania zostaną wykonane nowe przystanki w 52 miejscach na terenie całej Gminy Kunów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, nowymi nasadzeniami drzew, oświetleniem z modułem fotowoltaicznym, jednym podwyższonym siedziskiem dla osób niepełnosprawnych oraz poręczami. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na kwotę 2.884.068,51 zł. *Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych pochodzi z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej Działanie 3.1. Zrównoważona mobilność miejska.* Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Za dokumentację projektową – kosztorysową poniesiono wydatki na kwotę 43.363,00 zł oraz za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do dofinansowania za kwotę 10.434,70 zł. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na zadanie nr 2, dotyczące montażu Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) w 6 miejscowościach (Biechów, Bukowie, Nietulisko Duże, Kolonia Inwalidzka, Doły Biskupie oraz ul. Langiewicza w Kunowie).

Wydatki: 53.797,70 zł.

## **3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

### **3.1. Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób gminy (CEL Nr 1 i 2)**

Zadanie zakończono. Wybudowano 9 budynków mieszkalnych w miejscowości Nietulisko Duże, o powierzchni użytkowej 71,92 m<sup>2</sup>, każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne



o powierzchni po 35,96 m<sup>2</sup>, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utwardzonymi dojazdami i dojazdami oraz miejscami postojowymi. Wykonano roboty budowlane na kwotę 3.439.763,16 zł. Poniesiono wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 88.560,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 36.900,00 zł, za nasadzenia zastępcze (10 szt. klona czerwonego, 10 szt. głogu paul's scarlet) kwotę 11.976,00 zł, oraz za opłaty różne kwotę 51.930,35 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rz rządowego programu budownictwa komunalnego w wysokości 2.710.826,55 zł.*

Wydatki: 3.629.129,51 zł.

### **3.2. Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie (CEL Nr 1)**

Wymieniono kominek w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie.

Wydatki: 7.920,00 zł.

### **3.3. Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9B/4 w Kunowie (zakup nowego pieca) (CEL Nr 1)**

Wymieniono w lokalu przy ul. Grabowieckiej 9B/4 w Kunowie kocioł gazowy na kocioł kondensacyjny ECOCONDENS GOLD PLUS - 25.

Wydatki: 11.644,00 zł.

## **4. INFORMATYKA (CEL Nr 7)**

### **4.1. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina**

Zadanie zakończono i rozliczono. Dostarczono sprzęt IT wraz z oprogramowaniem za kwotę 142.154,04 zł, zakupiono 4 sztuki komputerów za kwotę 16.200,00 zł. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa za kwotę 2.800,00 zł oraz na aplikację firmy Vulkan w zakresie obsługi za kwotę 4.016,11 zł. Zakupiono i uruchomiono Platformę eUsług Mieszkańca za kwotę 90.000,00 zł. *Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”* wypłacone w całości w 2022 r. w wysokości 255.022,39 zł.

Wydatki: 255.173,15 zł.

## **4.2. Cyberbezpieczny Samorząd**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu grantowego pn. : "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn.: "Wzmocnienie krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa" (FERC.02.02-CS.01-001/23/0430) zlecono kompleksowe usługi doradcze oraz wsparcie podczas przygotowania wniosku do konkursu grantowego. W roku 2024 otrzymano grant w wysokości 764.574,00 zł co stanowi 81% z dofinansowania Unii Europejskiej a 19% dofinansowanie Budżetu Państwa. Obecnie została przygotowana dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej oraz na usługi audytorskie i szkoleniowe w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wydatki: 35.000,00 zł.

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (CEL Nr 1, 2 i 3)**

### **5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów**

Zadanie zakończono w styczniu 2024 r. Zadanie obejmowało kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Prace w budynku urzędu obejmowały wymianę grzejników wraz z termostatami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia energooszczędne, demontaż pieców i montaż pieca na gaz, prace remontowe w pomieszczeniach, montaż fotowoltaiki o mocy 40 kW. W budynku urzędu dodatkowo zakupiono system CCTV, wymieniono wykładzinę w pokojach, zakupiono meble biurowe, zakupiono 4 ławki zewnętrzne oraz pylon informacyjny, zgodnie z zaleceniami RDOŚ Kielce zakupiono i zamontowano na budynku budki dla ptaków chronionych: 30 szt. dla jaskółek i 12 szt. dla języków. Poniesiono wydatki na opracowanie projektowo – kosztorysowe.

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł.*

Łączny koszt zadania wyniósł: 6.656.064,98 zł, w tym na budynek urzędu 5.321.006,67 zł.

### **5.2. Budowa Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Kunów.**

Wykonano programy funkcjonalno – użytkowe dla budowy fotowoltaiki na obiektach. W 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Przedsięwzięcie dotyczy 16 obiektów gminnych: remiza OSP w Kunowie, remiza OSP Nietulisko Małe, remiza OSP Doły Biskupie,



remiza OSP Agromet w Kunowie, świetlica środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej, świetlica wiejska w Kolonii Piaski, zaplecze socjalne Orlik, budynek socjalno – handlowy przy Targowicy w Kunowie, Szkoła Podstawowa/dom Seniora w Kunowie przy ul. Fabrycznej 1, budynek po SP w Bukowiu, Publiczne Przedszkole w Kunowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, oczyszczalnia ścieków w Kunowie, stacja wodociągowa w Boksysce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku. Termin realizacji do dnia 21 maja 2025 r. Zamontowano również obowiązkową tablicę informacyjną. Koszt całkowity zadania wynosi: 3.381.729,00 zł. *Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 3.166.900,05 zł.*  
Wydatki: 71.955,00 zł.

### **5.3. Klaster Gmin Doliny Kamiennej (Cel Nr 2, 3, 5)**

Pragnąc wspólnie dążyć do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, chcąc promować rozwój rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), dążąc do zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię, mając na uwadze pozytywne skutki działalności klastrów energetycznych dla środowiska, Gmina Kunów, Gmina Brody, Gmina Bałtów oraz Gmina Ćmielów zawarły porozumienie ustanawiające klaster energii. W 2023 r. Gminy tworzące Klaster złożyły wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Do dnia dzisiejszego wniosek pozostaje w trakcie oceny.

Jednym z zadań we wniosku jest opracowanie dokumentacji na budowę farmy fotowoltaicznej na potrzeby gminy, przy ul. Sosnowej w Janiku. W związku tym podjęto uchwałę Nr VI.41.2024 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Janik. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 września 2024 r. poz. 3210 i weszła w życie 20 września 2024 r. Dzięki ww. uchwale gmina ma prawną możliwość budowy farmy fotowoltaicznej o mocy ponad 1MW.

W ramach działania klastra energii prowadzonych jest również szereg działań informacyjno – promocyjnych dla mieszkańców Gminy Kunów m.in.:

- 1) Akcja marketingowa pn.: „Dzień bez samochodu”;
- 2) Artykuł promujący OZE wśród mieszkańców;
- 3) Ankietyzacja mieszkańców gminy na temat OZE oraz potrzeb związanych z programami dotacyjnymi w gminie ;
- 4) Organizacja webinarów na temat OZE i inne.

## **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (CEL Nr 1, 2 i 3)**

### **6.1. Modernizacja OSP w Janiku**

Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2024 r. Wykonano przyłącze kanalizacyjne za kwotę 5.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku w zakresie zmiany ścian wewnętrznych świetlicy w celu polepszenia jej funkcjonalności, wraz z przebudową instalacji elektrycznej, gazowej oraz sanitarnej, za kwotę 61.500,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 864.995,99 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 17.000,00 zł. Wykonano obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 1.537,50 zł.

*Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, operacje typu „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w kwocie 500.000,00 zł dla zadania: Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej w Janiku.*

Wydatki poniesione w 2023 r.: 66.500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 883.533,49 zł.

### **6.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów**

Zadanie zostało zakończone w styczniu 2024 r. Zadanie obejmowało kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Prace przy budynku remizy OSP obejmowały wymianę dachu, remont pomieszczeń, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów i stropu, montaż fotowoltaiki oraz rozbudowę o garaż na samochód bojowy wraz z częścią socjalno – sanitarną. W budynku OSP wykonano dodatkowo renowację i montaż sceny, szafę metalową na ubrania bojowe, zabezpieczono kanał samochodowy w garażu, zakupiono maszt flagowy, wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla rozbudowanego budynku, oznakowano drogi ewakuacyjne i wyposażono w wewnętrzny sprzęt gaśniczy, wykonano zewnętrzne napisy na budynek, zakupiono meble kuchenne, zakupiono wyposażenie kuchenne, wykonano renowację ogrodzenia, wykonano barierki na schodach i przy pochylni dla niepełnosprawnych.

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł.*

Wydatki całkowite wyniosły 6.656.064,98 zł, w tym na budynek OSP 1.335.058,31 zł.



### **6.3. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku OSP w Bukowiu**

Wykonano roboty instalacyjne za kwotę 96.000,00 zł, obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,83 kW, montowanej na gruncie, wraz z instalacją podłączoną do rozdzielni w budynku. Zamontowano grzejniki elektryczne stalowe o mocy 1000 W wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją w ilości 11 szt. oraz 1 grzejnik elektryczny stalowy o mocy 350 W wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki: 98.000,00 zł.

### **6.4. Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów (CEL Nr 6)**

Poniesiono koszty za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, dla dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Środowiska do zakupu specjalistycznego, ciężkiego samochodu strażackiego, quada strażackiego, specjalistycznego sprzętu strażackiego i innego sprzętu wysokiej specjalizacji, w celu ograniczenia i likwidacji zagrożeń (powódzie, pożary, huragany i inne). Dnia 2 lipca 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania na kwotę 1.518.473,15 zł. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi 1.786.439,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: zadanie nr 1. Zakup ciężkiego samochodu strażackiego elektrycznego z wyposażeniem; zadanie nr 2. Zakup quada strażackiego z wyposażeniem; zadanie nr 3. Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego, wysokiej specjalizacji i innego sprzętu dla OSP oraz promocja projektu. Została ogłoszona procedura przetargowa na realizację, termin składania ofert do dnia 21.11.2024 r.

Wydatki: 14.760,00 zł.

### **6.5. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Prawęcinie.**

*Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 1.338.539,02 zł.* Została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1.487.265,58 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 15.400,00 zł. Zakupiono obowiązkową tablicę informacyjną za kwotę 3.075,00 zł. Termin realizacji zadania został określony do dnia 30.11.2024 r. W ramach przedsięwzięcia m. in. podniesiono pomieszczenia na piętrze do wymaganej przepisami prawa wysokości, wymieniono stolarkę okienną - drzwiową, wykonano nowy dach, ocieplono strop, ściany i fundamenty, dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, łazienka, miejsca parkingowe), zamontowano ogrzewanie elektryczne, zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 12 kW wraz z magazynem energii,

wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń wewnątrz oraz zagospodarowano teren wokół.

Wydatki: 3.075,00 zł.

## **7. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (CEL Nr 1, 2 i 3)**

### **7.1. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie**

Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 64.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w lipcu 2024 r., dnia 27.08.2024 r. Klub Malucha w Kunowie został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Placówka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2024 r., zaopiekowanych zostało 13 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Poniesiono wydatki na roboty budowlane, koszt inspektora nadzoru, zakup obowiązkowej tablicy, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem p.poż. oraz wyposażenie obiektu. *Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 w wysokości 875.793,47 zł.*

Wydatki : 1.260.623,36 zł.

### **7.2. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2024 r. W ramach przedsięwzięcia wydzielono klatkę schodową w lokalu przedszkola wraz z wykonaniem instalacji oddymiającej w celu dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. Kompleksowo odnowione zostały pomieszczenia wewnątrz, ułożono nową wykładzinę oraz zamontowano nową barierkę na schodach, poszerzono otwory drzwiowe oraz zakupiono schodołaz napędzany elektrycznie w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. *Na realizację inwestycji pozyskano dotację w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” w wysokości 150.000,00 zł.*

Wydatki: 506.965,80 zł.

### **7.3. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku oraz Publicznego Przedszkola w Kunowie**

W październiku 2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach programu priorytetowego "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności



energetycznej szkół". Działanie B1.1.3 w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności, realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet projektu określono na kwotę 5.799.719,98 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów netto.

Wydatki poniesione w 2024 r. na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz ekspertyzy ornitologicznej 13.466,00 zł.

## **8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **8.1. Budowa bazy PSZOK w Kunowie (CEL Nr 1)**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenie na budowę od Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa. W grudniu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, nabór nr FENX.01.04-IW.01-001/23 na kwotę 4.214.904,77 zł, wartość całkowita robót 6.099.215,19 zł. W marcu 2024 r. zarząd Instytucji Wdrażającej zatwierdził listy rankingowe w ramach naboru. Złożony wniosek znalazł się na ww. liście i do dnia dzisiejszego pozostaje w trakcie oceny. Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł za dokumentację projektową, kwotę 500,00 zł za operat szacunkowy oraz na usługę wizualizacji obiektu w grafice 3D za kwotę 1.845,00 zł, kwotę 23.062,50 zł za opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.

Wydatki: 55.407,50 zł.

### **8.2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (CEL Nr 4)**

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia: przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie, przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek, przy drodze powiatowej nr 1600T w Dołach Biskupich, na drodze gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie, przy ul. Starachowickiej w Kunowie, przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie, na drodze gminnej nr 336002T w Nietulisku Dużym, w Kolonii Piaski przy przejeździe kolejowym.

Wydatki łącznie: 167.140,00 zł.

### **8.3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie (CEL Nr 4)**

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do 29 listopada 2025 r.

Wydatków nie poniesiono.

#### **8.4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap II (CEL Nr 4)**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania, uzgodniono ją z PGE. Została ogłoszona procedura przetargowa na realizację zadania. Termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2024 r. Przedsięwzięcie zostało oszacowane na kwotę 2.257.939,54. *Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę w kwocie 1.178.000,00 zł.* Przedmiotem zamówienia jest modernizacja opraw oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED na terenie Gminy Kunów, w ilości 775 sztuk (demontaż istniejącej oprawy i montaż nowej) wraz z wymianą/installacją konstrukcji wsporczych do opraw, tj. wysięgników i uchwyty wraz z montażem nowego osprzętu elektrycznego (przewodów zasilających, zacisków prądowych, gniazd, wkładek bezpiecznikowych oraz ograniczników przepięć). W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi również wymiana obwodów oświetleniowych na izolowane na terenie całej Gminy Kunów.

Wydatki: 39.000,00 zł.

### **9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **9.1. Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym (CEL Nr 4)**

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na konserwację i remont nadziemnej części ruin walcowni. Uzyskano pozwolenie na budowę od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach oraz od Starosty Ostrowieckiego. Koszt 80.000,00 zł. W kolejnym etapie została opracowana dokumentacja na zagospodarowanie terenu stricte do celów utworzenia muzeum za kwotę 78.000,00 zł (dokumentacja obejmuje wykonanie koncepcji projektowej muzeum na otwartym powietrzu, projektu oświetlenia). W ramach zadania zostały przeprowadzone próby świetlne iluminacji ruin. Dokumentacja otrzymała uzgodnienie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Wniosek o pozwolenie do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie złożony po wejściu w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której uchwała zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Kunowie w I kwartale 2025 r. Do 31.12.2024 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację I etapu zadania na kwotę około 2.000.000,00 zł w naborze nr FESW.06.01-IŻ.00-001/24 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) w ramach Działania 6.1 dla projektu zintegrowanego pn.: „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”. Jest to konkurs prowadzony w trybie niekonkurencyjnym, a środki we wniosku są gwarantowane w ramach przynależności do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Wydatki: 158.000,00 zł.



## **9.2. Modernizacja Dworu w Chocimowie (CEL Nr 1 i 2)**

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano skuteczne pozwolenie na budowę. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.397.008,86 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 56.188,50 zł. Termin wykonania do listopada 2024 r. W ramach prac został wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, pomieszczenia zostały wyremontowane. Zostały odnowione schody zewnętrzne i wykonana elewacja. Prace pod ścisłym nadzorem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Przebudowano przyłączy energetyczne do budynku za kwotę 40.000,00 zł. Wykonano przyłączy wodociągowe wraz z hydrantem zewnętrznym za kwotę 31.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 2.460,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową wodociągu.

*Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00 zł oraz w ramach konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most w kwocie 1.000.000,00 zł.*

Wydatki: 74.690,00 zł.

## **10. KULTURA FIZYCZNA (CEL Nr 2 i 3)**

### **10.1. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie**

W budynku zaplecza sportowego w Kunowie wykonano roboty instalacyjne na kwotę 87.000,00 zł. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 11,87 kW, wraz z instalacją podłączoną do rozdzielni w budynku. Zamontowano grzejniki elektryczne aluminiowe wraz ze sterownikami, wyłącznikami i instalacją: 2 grzejniki o mocy 750 W, 1 grzejnik o mocy 1200 W, 1 grzejnik o mocy 1500 W, 7 grzejników o mocy 1900 W, 5 grzejników o mocy 2300 W, 1 grzejnik o mocy 3000 W. Za kwotę 149.000,00 zł zostały wykonane roboty ogólnobudowlane: elewacja budynku o pow. 426,30 m<sup>2</sup>, opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej, wymieniono 90 szt. kratki wentylacyjnych, wymieniono 2 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego, wymieniono 13 m<sup>2</sup> posadzki na balkonie. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za kosztorysy inwestorskie oraz kwotę 3.075,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wydatki: 240.075,00 zł.

CIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury i Gospodarki  
Przemysłowej  
*Mazur*  
mar inż. Małgorzata Mazur