

INFORMACJA O REALIZACJI

„PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KUNÓW”

Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr LXXXVIII.581.2023 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy w Kunowie do roku 2030”.

OBSZARY STRATEGICZNE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KUNÓW

CEL STRATEGICZNY	Wdrożenie i realizowanie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii.
CEL Nr 1	Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta i Gminy Kunów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
CEL Nr 2	Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych na ciepło, obniżenie poziomu zużycia energii finalnej.
CEL Nr 3	Wzrost udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii na terenie Miasta i Gminy Kunów.
CEL Nr 4	Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego/ulicznego.
CEL Nr 5	Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów. Promocja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i gospodarczych. Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym
CEL Nr 6	Ograniczenie zużycia energii i emisji spalin w sektorze transportu na terenie Miasta i Gminy Kunów.
CEL Nr 7	Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych ICT ograniczających zużycie energii i emisję zanieczyszczeń na obszarze działania planu. Rozwój usług cyfrowych, wdrażanie zasad „zielonych zamówień” w obszarze zamówień publicznych.
CEL Nr 8	Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kunów.

ZAKRES PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PRZEDSTAWIONYCH OBSZARÓW

CEL Nr 1	Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta i Gminy Kunów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Działania:	• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, instytucji publicznych, zakładów komunalnych; • zmiana źródła ciepła; • modernizacja instalacji c.o.; • przebudowa systemów grzewczych; • projekty parasolowe w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych na ekologiczne.
CEL Nr 2	Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych na ciepło, obniżenie poziomu zużycia energii finalnej.
Działania:	• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, instytucji publicznych, zakładów komunalnych; • rozwój instalacji OZE, wdrażanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych opartych na OZE; • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE; • instalacja urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji; • instalacja systemów inteligentnego zarządzania energią w budownictwie mieszkaniowym i publicznym; • rozwój mikrogeneracji; • wdrożenie projektów „parasolowych” dla mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych i termomodernizacji budynków; • rozwój świadomości mieszkańców w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.
CEL Nr 3	Wzrost udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii na terenie Miasta i Gminy Kunów.
Działania:	• rozwój instalacji OZE w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowej, w oparciu o energię wodną, wiatru, słoneczną, geotermalną, biogazu i biomasy; • budowa instalacji do produkcji energii OZE, w tym energia

	słoneczna, wiatrowa, geotermalna, wodna, z biogazu i biomasy; • budowa i montaż instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
CEL Nr 4	Ograniczenie zużycia energii w sektorze oświetlenia publicznego/ulicznego.
Działania:	• modernizacja oświetlenia publicznego/ulicznego; • wdrożenie nowoczesnych technologii (LED) przyczyniających się do ograniczenia zużycia energii; • wdrożenie inteligentnych systemów do zarządzania energią w sektorze oświetlenia ulicznego.
CEL Nr 5	Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów. Promocja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i gospodarczych. Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym.
Działania:	• działania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców miasta i gminy; • wdrażanie projektów modelowych na terenie gminy; • promocja OZE; • powołanie punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów; • promocja budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
CEL Nr 6	Ograniczenie zużycia energii i emisji spalin w sektorze transportu na terenie Miasta i Gminy Kunów.
Działania:	• modernizacja dróg lokalnych i będących w zarządzie Miasta i Gminy Kunów; • budowa ścieżek i tras rowerowych; • promocja alternatywnych form transportu; • promocja nowoczesnych rozwiązań w transporcie; • rozwój i promocja usług opartych o ICT.
CEL Nr 7	Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych ICT ograniczających zużycie energii i emisję zanieczyszczeń na

	obszarze działania planu. Rozwój usług cyfrowych, wdrażanie zasad „zielonych zamówień” w obszarze zamówień publicznych.
Działania:	• rozwój e- usług, wdrożenie e-administracji; • wdrożenie zasad „zielonych zamówień”.
CEL Nr 8	Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kunów.
Działania:	• modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią; • kompleksowa termomodernizacja budynków przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy Kunów; • wdrożenie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii w zakresie energii elektrycznej, ciepła, chłodu, wody; • rozwój instalacji OZE w przedsiębiorstwach; • promocja gospodarki niskoemisyjnej wśród lokalnych przedsiębiorstw.

Gmina Kunów realizując zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów do roku 2030 prowadzi działania, których efektem jest wzrost jakości życia mieszkańców w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy gminy. Bezpośrednim zamierzeniem jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii.

Działania realizowane w 2024 r., zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej:

1. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE (CEL Nr 1 i 5)

Od 2018 roku działa rządowy program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Od 2019 roku w Kunowie działa punkt przyjmowania wniosków do programu „Czyste Powietrze” mieszczący się obecnie w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, który w 2024 r. do WFOŚiGW w Kielcach przekazał 50 wnioski o dofinansowanie, w 2025 r. do dnia 03.11.2023 r. przekazał 8 wniosków. Od 2021 r. łącznie przekazano 196 wniosków.

2. INWESTYCJE DROGOWE (CEL Nr 6)

2.1. Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej nr 3360009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Uzyskano zatwierdzone operaty techniczno – geodezyjne, dotyczące podziału nieruchomości, dla działek położonych w Miłkowskiej Karczmie oraz w Kurzaczach. Na ich podstawie zostały wydane decyzje podziałowe, regulujące własność działek pod pasem drogowym drogi gminnej nr 336009T. Wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 134 m² w Miłkowskiej Karczmie na kwotę 16.742,00 oraz zapłacono kwotę 1.118,34 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Wydatki: 17.860,34 zł.

2.2. Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie prac drogowych z firmą DROMAR R. L. Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 4.065.628,60 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 49.200,00 zł. Planowane zakończenie prac kwiecień 2025 r. Wydatkowano kwotę 3.086.718,00 zł za roboty drogowe, kwotę 4.797,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu, kwotę 1.000,00 zł za obowiązkową promocję inwestycji w prasie oraz kwotę 450,00 zł na opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.133.915,00 zł, wypłacono w 2024 r. kwotę 3.091.355,00 zł, do wypłaty w 2025 r. kwota 42.560,00 zł. Wydatki: 3.092.965,00 zł.

2.3. Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie prac drogowych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach na kwotę 7.357.333,25 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 95.940,00 zł. Planowane zakończenie prac kwiecień 2025 r. Wydatkowano kwotę 5.341.968,00 zł za roboty drogowe, kwotę 4.797,00 zł za obowiązkową tablicę o dofinansowaniu, kwotę 1.000,00 zł za obowiązkową promocję inwestycji w prasie, kwotę 3.768,78 zł na opłaty sądowe. Za działki przejęte pod drogę wypłacono odszkodowanie w kwocie 449.916,58 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.426.557,00 zł, wypłacono w 2024 r. kwotę 5.346.605,00 zł, do wypłaty w 2025 r. kwota 79.952,00 zł. Wydatki: 5.820.350,36 zł.

2.4. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kunów w zakresie:

Zadanie zakończono. Wydatkowano kwotę 3.323.137,86 zł za roboty drogowe, kwotę 890,00 zł na obowiązkową tablicę o dofinansowaniu, kwotę 11.000,00 zł na dokumentację projektową drogi w Biechowie oraz kwotę 45.000,00 zł na nadzór inwestorski. Wykonano następujące odcinki dróg gminnych:

- nr 336048T w Nietulisku Dużym o długości 174,0 m i szerokości 3,0 - 3,5 m za kwotę 198.353,59;

- nr 336016T Janik ul. Polna o długości 542,0 m i szerokości 3,5 – 4,0 m za kwotę 537.906,47;
- nr 336006T w Nietulisku Małym o długości 782,0 m i szerokości 4,0 m za kwotę 1.121.179,11;
- nr 336029T w Boksyce o długości 300,0 m i szerokości 5,0 za kwotę 614.810,16;
- nr 336032T w Biechowie o długości 485,0 m i szerokości 2,2 0 2,9 m za kwotę 257.507,65;
- nr 336041T w Miłkowskiej Karczmi o długości 328,0 m i szerokości 5,0 m za kwotę 593.380,88.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.156.980,96 zł, wypłacone w 2024 r. Wydatki: 3.380.027,86 zł.

2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 336041T w Miłkowskiej Karczmi

Zadanie zakończono. Wykonano odcinek drogi o długości 990,0 m i szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami. Wydatkowano kwotę 2.365.833,67 zł za roboty drogowe, kwotę 3.690,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu, kwotę 5.500,00 zł za dokumentację projektową drogi oraz kwotę 45.000,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 1.505.379,00 zł, wypłacone w 2024 r. Wydatki: 2.420.023,67 zł.

2.6. Modernizacja częściowa dróg asfaltowych

Zadanie zakończono. Zmodernizowano następujące odcinki dróg gminnych: nr 336008T Janik ul. Sosnowa za kwotę 11.446,38 zł; nr 336015T Kolonia Piaski za kwotę 3.557,16 zł; nr 336029T Boksycka (główna) za kwotę 1.151,28 zł; nr 336042T Wymysłów ul. Borowa za kwotę 5.817,90 zł; nr 336014T Kunów ul. Małachowska za kwotę 59,04 zł; nr 336002T Nietulisko Duże za kwotę 2.297,64 zł; nr 336050T Nietulisko Małe za kwotę 4.614,96 zł; Kunów ul. Mickiewicza za kwotę 964,32 zł. Wydatki: 29.908,68 zł.

2.7. Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów.

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na realizację zadania 1 – montaż wiat przystankowych z firmą Elektron-tech Michał Goński z siedzibą Padew Narodowa na kwotę 2.884.068,51 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 28.000,00 zł. Planowane zakończenie prac styczeń 2026 r. Trwają prace związane z wykonaniem 52 wiat wraz z oświetleniem i modułem fotowoltaicznym, modernizacją nawierzchni peronów autobusowych lub utwardzeniem terenu pod wiatę, modernizacją przepustów, obsadzeniem zielenią. Wykaz przystanków:

Numer przystanku	Nazwa przystanku	Miejscowość
1	Boksycka /1639T (starodroże 9) /01	Boksycka
2	Boksycka / 1639T (starodroże 9) /02	Boksycka
3	Bukowie I /1616T (pętla) /01	Bukowie
4	Bukowie II /1616T /02	Bukowie
5	Bukowie II /1616T /03	Bukowie
6	Bukowie III /1616T /07	Bukowie

7	Chocimów /1606T (wieś) /05	Chocimów
8	Chocimów /1606T (szkoła) /06	Chocimów
9	Chocimów /1616T (skrz.) /01	Chocimów
10	Doły Biskupie /1599T (NŻ) /01	Doły Biskupie
11	Doły Biskupie /1599T (NŻ) /02	Doły Biskupie
12	Doły Biskupie /1599T (szkoła) /03	Doły Biskupie
13	Doły Biskupie /1599T (Wióry NŻ) /05	Doły Biskupie
14	Janik /1607T (NŻ) /06	Janik
15	Janik /Leśna (1607T) /02	Janik
16	Janik /Polna (1607T) /10	Janik
17	Janik /Szkołna (1607T) /04	Janik
18	Janik /Wiatraczna (1607T) /08	Janik
19	Kolonia Inwalidzka /1608T /01	Kunów
20	Kolonia Inwalidzka /336018T (pętla) /05	Kolonia Inwalidzka
21	Kunów /Chocimowska (1606T) /02	Kunów
22	Kunów /Fabryczna (1607T) /01	Kunów
23	Kunów /Grabowiecka (1607T) (stacja) /01	Kunów
24	Kunów /Grabowiecka (1607T) (pętla) /02	Kunów
25	Kunów /Grabowiecka (1608T) (osiedle) /03	Kunów
26	Kunów /Grabowiecka (1608T) /05	Kunów
27	Kunów /Grabowiecka (1608T) /06	Kunów
28	Kunów /Iłżecka (1608T) /01	Kunów
29	Kunów /Kolejowa (1607T) /02	Kunów
30	Kunów /Langiewicza (1607T) /01	Kunów
31	Kunów /Langiewicza (1607T) /02	Kunów
32	Kunów /Plac Wolności (1606T) /01	Kunów
33	Kunów /Warszawska (1606T) /01	Kunów
34	Kunów /Warszawska (1606T) /02	Kunów
35	Miłkowska Karczma /1609T (szkoła) /09	Miłkowska Karczma
36	Nietulisko Duże /9 (skrz.) /02	Nietulisko Duże
37	Nietulisko Duże /9 /04	Nietulisko Duże
38	Nietulisko Duże /1599T (remiza) /05	Nietulisko Duże
39	Nietulisko Duże /1599T (wodowskaz) /07	Nietulisko Duże
40	Nietulisko Duże /1599T (skład budowlany) /10	Nietulisko Duże
41	Nietulisko Małe /9 (most) /02	Nietulisko Małe
42	Rudka /9 (NŻ) /02	Udziców
43	Rudka /9 /03	Rudka
44	Rudka /9 /04	Rudka
45	Wymysłów /ul. Ostrowiecka (1607T) /02	Wymysłów
46	Kolonia Piaski /336015T (świątlica) /01	Kolonia Piaski
47	Biechów/1615T /01	Biechów

48	Kolonia Inwalidzka /1608T /0601T	Kolonia Inwalidzka
49	Prawęcín /1601T /01	Prawęcín
50	Małe Jodłó / 1603T / 01	Małe Jodłó
51	Doły Biskupie /1599T zapora /08 - nowy	Doły Biskupie
52	Małe Jodłó / 1605T /03	Małe Jodłó

Wydatkowano kwotę 44.529,18 zł za dokumentację projektową wraz z opłatami za uzgodnienia branżowe, kwotę 105,14 za dzierżawę terenu od Wód Polskich pod przystanek, kwotę 4.120,50 zł za obowiązkową tablicę o dofinansowaniu. W ramach przygotowania do realizacji zadania 2 - organizacji miejsc obsługi rowerzystów, uzyskano dokumentację projektową. Trwają czynności związane z wyłączeniem z produkcji rolniczej części działek oraz ze zgłoszeniami zamiaru wykonania robót budowlanych. Planuje się budowę 6 MOR w gminie Kunów wyposażonych w stojaki na rowery, ławki i stacje naprawcze, oświetlenie z modułem fotowoltaicznym, zieleni urządzoną w miejscowościach: Bukowie, Biechów, Doły Biskupie, Kolonia Inwalidzka, Nietulisko Duże, Kunów ul. Langiewicza. Ogłoszenie postępowania przetargowego na to zadanie planuje się na II kwartał 2025 r. Szacowana wartość zamówienia wynosi 1.622.679,35 zł. Termin realizacji do II kwartału 2026 r. Wydatkowano kwotę 22.017,00 zł za dokumentację projektową.

Wydatkowano kwotę 10.434,70 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, oraz kwotę 6.583,97 zł za opracowanie „Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy”. Zadanie realizowane w Partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 2.451.458,24 zł, do wypłaty w kwocie 1.225.729,12 w 2025 roku oraz w kwocie 1.225.729,11 w 2026 roku. Wydatki: 87.790,49 zł.

2.8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Iłżecka w Kunowie

Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skutecznie zgłoszono remont drogi. Realizacja zadania w latach przyszłych, w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Wydatki: 12.500,00 zł.

3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

3.1. Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku na lokale mieszkalne w Kolonii Piaski.

Zadanie zakończono. Roboty obejmowały wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym; malowanie klatki schodowej i korytarza; prace w lokalu 3 o pow. 35,90 m²: malowanie ścian, sufit z płyt gipsowo-kartonowych, posadzka z płytek i paneli drewnianych, grzejnik elektryczny, łazienka: prysznic z baterią natryskową, miska ustępowa z płuczką, bateria umywalkowa, wentylacja mechaniczna, elektryczny podgrzewacz wody 100 l, oprawy oświetleniowe. Wydatkowano kwotę 95.000,00 zł za roboty budowlane oraz kwotę 3.000,00 zł za nadzór inwestorski. Wydatkowano kwotę 7.883,92 zł na wykonanie przyłącza energetycznego wraz z opłatą przyłączeniową związaną ze zwiększeniem mocy. Wydatki: 105.883,92 zł.

4. INFORMATYKA (CEL Nr 7)

4.1. Cyberbezpieczny Samorząd

Zadanie w trakcie realizacji. Planowana jest w 2025 r. dostawa sprzętu IT i oprogramowania oraz realizacja usług na rzecz Gminy Kunów. Wartość przedsięwzięcia 698.105,60 zł. Wydatkowano kwotę 28.000,00 zł za przygotowanie projektu grantowego i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz kwotę 6.826,50 zł za oprogramowanie antywirusowe. Zadanie dofinansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, grant w wysokości 764.574,00 zł wypłacony w 2024 r. Wydatki: 34.826,50 zł.

4.1. Cyberbezpieczny Samorząd

Zadanie w trakcie realizacji. Planowana jest w 2025 r. dostawa sprzętu IT i oprogramowania oraz realizacja usług na rzecz Gminy Kunów. Wartość przedsięwzięcia 698.105,60 zł. Wydatkowano kwotę 28.000,00 zł za przygotowanie projektu grantowego i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz kwotę 6.826,50 zł za oprogramowanie antywirusowe. Zadanie dofinansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, grant w wysokości 764.574,00 zł wypłacony w 2024 r. Wydatki: 34.826,50 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (CEL Nr 1, 2 i 3)

5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie zakończono. Obejmowało ono kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Prace w budynku urzędu objęły wymianę grzejników wraz z termostatami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne, demontaż pieców i montaż pieca na gaz, prace remontowe w pomieszczeniach. Wykonano roboty budowlane za kwotę 2.599.180,98 zł. Wydatkowano kwotę 49.200,00 zł za nadzór inwestorski, kwotę 12.177,00 zł za pylon informacyjny przed urzędem oraz kwotę 12.200,00 zł za 2 szafy teleinformatyczne na wyposażenie serwerowni. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł, z czego na budynek urzędu wypłacono w roku 2023 kwotę 1.615.100,69 zł oraz w roku 2024 kwotę 2.250.000,00 zł. Wydatki: 2.672.777,98 zł.

5.2. Zakup sprzętu biurowego w związku ze zniszczeniami poniesionymi przez urząd podczas zalania

Zakupiono szafy biurowe oraz kopertownicę na potrzeby usprawnienia obsługi korespondencji wychodzącej z urzędu. Wydatki: 25.709,90 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (CEL Nr 1, 2 i 3)

6.1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – dofinansowanie do zakupu samochodu umowa Or.031.21.2024

Dofinansowano zakup służbowego samochodu marki KIA CEED, do użytku na terenie powiatu ostrowieckiego. Wydatki: 7.000,00 zł.

6.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie zakończono. Obejmowało ono kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. Prace przy budynku remizy OSP objęły wymianę dachu, remont pomieszczeń, montaż fotowoltaiki oraz rozbudowę o garaż na samochód bojowy wraz z częścią socjalno – sanitarną. Roboty budowlane wykonano w 2023. Wydatkowano kwotę 12.300,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 4.500.000,00 zł, z czego na budynek remizy OSP wypłacono w roku 2023 kwotę 634.899,31 zł. Wydatki: 12.300,00 zł.

6.3. Modernizacja dachu budynku OSP w Bukowiu

Zadanie zakończono. Roboty obejmowały wykonanie dachu o pow. 330 m² z blachy trapezowej wraz z wymianą krokwi. Wydatkowano kwotę 157.000,00 zł za roboty budowlane, kwotę 2.900,00 zł za nadzór inwestorski oraz kwotę 32,80 zł za mapę do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wydatki: 159.932,80 zł.

6.4. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Prawęcinnie

Zadanie zakończono. Prace budowlane obejmowały nadbudowę budynku; wykonanie: konstrukcji dachu z izolacją i pokryciem, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek z paneli podłogowych i z płytek, izolacji, robót wykończeniowych, malowanie, elewacji, instalacji wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, alarmowej, światłowodowej, elektrycznej z osprzętem), grzejników elektrycznych, opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej; montaż fotowoltaiki 12kW na dachu z magazynem energii; remont pomieszczenia piwnicy z wykonaniem daszku nad wejściem, remont pomieszczenia garażowego, urządzenie do podgrzewania wody z zbiorkiem poj. 150 dm³; zabudowa meblowa kuchni wraz z kuchenką elektryczną; tablica tyfograficzna; schodolaz; przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki o poj. 10,0 m³; zagospodarowanie terenu: umocnienie skarpy, parking i wjazd, dojścia i opaska, ogrodzenie o dł. 60,0 m, na podmurówce z paneli, 2 bramy z napędem elektrycznym; wiatra drewniana 4 x 5,55 m. Wydatkowano kwotę 1.487.502,97 zł za roboty budowlane, kwotę 15.400,00 zł za nadzór inwestorski, kwotę 3.075,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu, kwotę 5.500,00 zł za nasadzenia drzew. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 1.338.539,00 zł, wypłacona w roku 2024. Wydatki: 1.511.477,97 zł.

6.5. Zakup pieca c.o. dla jednostki OSP w Kunowie

Zakupiono kocioł gazowy, jednofunkcyjny firmy IMMERGAS VICTRIX PRO V2 55 EU z zasobnikiem firmy Kospel wraz z montażem w budynku OSP w Kunowie ul. Warszawska. Wydatki: 26.000,00 zł.

6.6. Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach jego realizacji zostaną zakupione:

Zadanie nr 1 : Zakup ciężkiego samochodu strażackiego z wyposażeniem. Zawarto umowę na realizację z firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na kwotę 1.392.360,00 zł. Termin realizacji maj 2025 r. Zostanie zakupiony nowy, ciężki samochód pożarniczy (ratowniczo-gaśniczy) z wyposażeniem o napędzie 4x4, 6-osobowy, uterenowiony, z silnikiem o standardzie emisji spalin EURO 6, zbiornikiem o pojemności powyżej 5000 l., z zabudową ratowniczo-gaśniczą, układem

wodno-pianowym z autopompą dwuzakresową, działkiem wodno-pianowym, oświetleniem i oznakowaniem pojazdu uprzywilejowanego, masztem oświetleniowym, wyciągarką elektryczną, skrzynią na sprzęt.

Zadanie nr 2 : Zakup quada strażackiego z wyposażeniem. Zawarto umowę na realizację z firmą MKMOTOCYKLE Sp. z o.o. z siedzibą Piątkowiec na kwotę 86.500,00 zł. Termin realizacji maj 2025 r. Zostanie zakupiony pojazd terenowy 4x4 typu quad, z pługiem, oświetleniem i oznakowaniem specjalistycznym dla pojazdu służb ratowniczych, z przyczepką do transportu sprzętu, ewentualnych osób poszkodowanych czy poszukiwanych, radiostacją i interkomem.

Zadanie nr 3 : Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego, wysokiej specjalizacji i innego sprzętu dla OSP. Zawarto umowę na realizację z firmą P.P.U.H. Supron1 Sp. J. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą w Olkusz na kwotę 298.961,70 zł. Termin realizacji maj 2025 r. W ramach zadania zakupiony zostanie: specjalistyczny sprzęt ciężki (m.in. motopompa pływająca, pompa szlamowa, urządzenie do wytwarzania zapory wodnej, turbopompa, drabina wysuwana dwuprzęsłowa o długości minimum 9 m), inny sprzęt specjalistyczny (m.in. węże pożarnicze tłoczone i ssawne, przełączniki, zbieracz, rozdzielacz, smok ssawny, prądownice wodne i pianowe, lanca do pożaru kominów, stojak hydrantowy, klucze do hydratów, pływak z zatrzaskiem, zestaw 3 podpór ratowniczych i poduszek pneumatycznych, zwijadło do węży przenośne, pilarka łańcuchowa do drewna, pilarka ratownicza, wentylator oddymiający, tłumica (wzmacniana), zestaw do ręcznego otwierania drzwi, topór i bosak ciężki, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze; nożyce do ciecia prętów, młot, siekiery, gaśnice przenośne, koc gaśniczy, agregat prądotwórczy trójfazowy, przedłużacze elektryczne, sprzęt do oznakowania terenu akcji, radiotelefony przenośne, zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw narzędzi akumulatorowych), ubrania i sprzęt wysokiej specjalizacji (aparaty powietrzne butlowe z butlami zapasowymi, szelki bezpieczeństwa, kalosze do brodzenia).

Zadanie nr 4. Działania promocyjne i informacyjne zostały zrealizowane w 2024 r. Koszt zakupu nalepek oraz plakatów informacyjnych wyniósł 530,00 zł.

Zadanie dofinansowane 85% w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” Priorytet 2. „Fundusze Europejskie dla środowiska”. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, promesa w wysokości 1.338.539,00 zł, w roku 2024 wypłacono kwota 450,50 zł, pozostała kwota do wypłaty w roku 2025. Wydatki: 530,30 zł.

6.7. Dotacja – Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

W celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przekazano dotację dla jednostki OSP Kunów na zakup aparatu nadciśnieniowego M1 wersja FIX maska G1, automatu z przyłączem MaXX, butli kompozytowej 6,8 1/300 bar z ograniczeniem przepływu. Wydatki: 12.956,00 zł.

7. LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (CEL Nr 1, 2 i 3)

7.1. Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową oraz skutecznie zgłoszono zamiar budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkoły podstawowej. Realizacja zadania w 2025 r. Wydatkowano kwotę 8.548,50 zł za likwidację awarii systemu ogrzewania, kwotę 8.813,00 zł za dokumentację projektową – kosztorysową oraz poniesiono opłatę w wysokości 2.101,95 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Wydatki: 19.463,45 zł.

7.2. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku

Zadanie zakończono. Roboty budowlane w części przedszkolnej w budynku były związane z wydzieleniem klatki schodowej ppoż. Wykonano drzwi wejściowe i klapę dymową wraz z instalacją elektryczną i centralą sterującą systemem ppoż.; remont pomieszczeń przedszkola – 3 kondygnacje (drzwi wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów, wykładzina podłogowa, oprawy oświetleniowe LED). Zakupiono schodofaz dla niepełnosprawnych oraz tablicę tyflograficzną. Wydatkowano kwotę 469.995,00 zł za roboty budowlane, kwotę 5.600,00 zł za nadzór inwestorski, kwotę 1.107,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu oraz kwotę 190,00 zł za kontrolę końcową PPIS. Zadanie dofinansowane w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” Ministerstwa Edukacji i Nauki, w kwocie 150.000,00 zł, wypłacone w 2024 r. Wydatki: 476.892,00 zł.

7.3. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku oraz Publicznego Przedszkola w Kunowie

Złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, nabór KPOD.03.05-IW.04-001/24, obejmujące kompleksową termomodernizację budynku szkoły w Janiku i przedszkola w Kunowie. Wartość zadania została określona na kwotę 5.799.719,98 zł, wydatki kwalifikowalne 4.715.219,49 zł, dofinansowanie 4.715.219,49 zł. Wniosek pozostaje „w trakcie oceny”. Poniesiono kwotę 8.610,00 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz kwotę 5.300,00 zł za inwentaryzację ornitologiczną dla budynków. Wydatki: 13.910,00 zł.

7.4. Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie

Zadanie zakończono. Została wykonana rozbudowa budynku przedszkola w Kunowie o budynek Klubu Malucha o powierzchni użytkowej 89,74 m², składający się z sali zajęć, wiatrołapu, szatni, pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego, schowków wraz ze wszelkimi instalacjami. Zakupiono wyposażenie na kwotę 125.606,35 zł (meble, AGD, zestaw komputerowy, wózki spacerowe, dywany, rolety, zabawki edukacyjne). Wydatkowano kwotę 896.359,95 zł za roboty budowlane, kwotę 78.084,27 zł za przebudowę kolidującego wodociągu, kwotę 10.000,00 zł za nadzór inwestorski oraz kwotę 380,00 zł za kontrolę końcową PPIS. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029”, w kwocie 875.793,47 zł, wypłacone w 2024 r. Wydatki: 1.110.430,57 zł.

7.5. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Klubie Malucha w Kunowie

Zadanie realizowane przez jednostkę – Klub Malucha w Kunowie. Przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych (ścianka samochodzik, zestaw zabawowy junior 4, huśtawka, piaskownica słoneczko, bujak dinozaur). Wydatki: 40.000,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1. Budowa bazy PSZOK w Kunowie

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 6.099.215,19 zł, dofinansowanie

4.214.904,77 zł. Wniosek pozostaje „w trakcie oceny”. Poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydatki: 4.808,92 zł.

8.2. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej.

Zadanie w trakcie realizacji. Wspólnie z Gminami: Brody, Bałtów i Ćmielów, podjęto działania mające na celu: inwestycje w OZE w celu ograniczenia niskiej emisji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego; rozwój OZE; edukację i wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie zarządzania energią.

Wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na wynagrodzenie koordynatora Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej, za następujące działania: koordynowanie wprowadzenia warunków systemu premiowania autokonsumpcji, prowadzenie rejestru rozliczeń oraz weryfikację naliczania opustów; współpraca z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD); reprezentowanie interesów Klastra na zewnątrz; szkolenie i edukacja, obsługa prawna. Wydatkowano kwotę 60.270,00 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy instalacji OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Kunów. Wydatki: 69.495,00 zł.

8.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów – etap 2.

Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem zadania będzie modernizacja opraw oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED na terenie gminy Kunów (demontaż istniejącej oprawy i montaż nowych) wraz z wymianą/instalacją konstrukcji wsporczych do opraw, tj. wysięgników i uchwytów wraz z montażem nowego osprzętu elektrycznego (przewodów zasilających, zacisków prądowych, gniazd, wkładek bezpiecznikowych oraz ograniczników przepięć). W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi również wymiana obwodów oświetleniowych na izolowane na terenie całej gminy Kunów, zgodnie z wymogami PGE. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie i planowane podpisanie umowy – luty 2025 r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę, promesa wstępna w wysokości 1.178.000,00 zł, do wypłaty w roku 2026. Wydatków nie ponoszono.

8.4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich.

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dokumentację projektową dla zadania oraz skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wydatki: 22.140,00 zł.

8.5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla zadania, za kwotę 18.000,00 zł, z terminem wykonania do listopada 2025 r. Wydatków nie ponoszono.

8.6. Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski.

Została zawarta umowa z firmą Usługi Geodezyjna MAPA Joanna Rosikoń. Termin realizacji do czerwca 2025 r. Zostanie wykonane geodezyjne wydzielenie pasa drogi gminnej z terenu zamkniętego PKP (od drogi powiatowej nr 1608T do granicy z miejscowością Kolonia Piaski). Po uregulowaniu własności możliwe będzie zaprojektowanie oświetlenia. Wydatków nie ponoszono.

8.7. Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kunów

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę wykonawczą z firmą EkoEnergia z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.333.579,00 zł oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 35.000,00 zł. Planowane zakończenie prac to maj 2025 r. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z bankami energii zostanie wykonany na następujących obiektach: remiza

OSP Kunów (moc minimalna 13,92 kWp); remiza OSP Nietulisko Małe (12,00 kWp); remiza OSP Doły Biskupie (14,88 kWp); remiza OSP Agromet Kunów (13,92 kWp); świetlica środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej (27,84 kWp); świetlica wiejska w Kolonii Piaski (12,00 kWp); zaplecze socjalne Orlik Kunów (24,00 kWp); budynek socjalno – handlowy Targowisko Kunów (10,56 kWp); szkoła podstawowa w Kunowie ul. Fabryczna (40,32 kWp) Dom Seniora w Kunowie ul. Fabryczna (9,12 kWp); budynek po szkole podstawowej w Bukowiu (12,00 kWp); publiczne przedszkole w Kunowie (12,00 kWp); szkoła podstawowa w Wymysłowie (15,84 kWp); oczyszczalnia ścieków w Kunowie (128,64 kWp); biblioteka w Kunowie (12,00 kWp); stacja wodociągowa w Boksyce (36,96 kWp); zespół szkolno – przedszkolny w Janiku (35,52 kWp). W ramach zadania została również wykonana modernizacja dachu na budynku OSP w Nietulisku Małym oraz modernizacja budynku zaplecza socjalnego przy Orliku w Kunowie, dodatkowo połączono układy elektryczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janiku, Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie, co wygeneruje dodatkowe oszczędności w trakcie eksploatacji. Wydatkowano kwotę 151.076,40 zł za wykonanie koncepcji projektowych wraz z audytami energetycznymi i określeniem mocy instalacji dla obiektów, kwotę 1.150,00 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu, kwotę 23.260,00 zł za zakup 4 sztuk komputerów wraz z pakietami aplikacji biurowych, kwotę 2.376,00 zł za wycięcie drzewa w Bukowiu oraz poniesiono opłaty w wysokości 1.223,34 zł za przyłączenie 3 obiektów do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa w wysokości 3.166.900,05 zł, do wypłaty w roku 2025. Wydatki: 179.085,74 zł.

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.1. Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na konserwację i remont nadziemnej oraz podziemnej części ruin walcowni. Uzyskano zgodę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytku. Poniesiono koszty wykonania wizualizacji 3D przyszłościowego terenu muzeum. Wydatki: 15.000,00 zł.

9.2. Remont dachu kościoła pw. św. Władysława w Kunowie

Dotacja udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława w Kunowie w wysokości: 408.163,26, na remont dachu kościoła parafialnego oraz budowę instalacji odgromowej zewnętrznej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa w wysokości 400.000,00 zł, wypłacona w 2024 r. Wydatki: 408.163,26 zł

9.3. Modernizacja Dworu w Chocimowie

Zadanie zakończono. Wykonano roboty ogólnobudowlane na obiekcie zabytkowym: wymieniono dach z konstrukcją i izolacją dachu, stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano pomieszczenia, podłogi drewniane zostały wycyklinowane, odnowiono schody zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonano docieplenie i elewację. Została wykonana droga dojazdowa wraz z podjazdem przed budynkiem. Prace były prowadzone pod ścisłym nadzorem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Wydatkowano kwotę 2.402.014,96 zł za roboty budowlane, kwotę 47.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kwotę 3.628,50 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00 zł, wypłacone w 2024 roku, oraz grant otrzymany w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most

w wysokości 1.000.000,00 zł. Wydatki: 2.452.643,46 zł.

9.4. Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939-1945 w miejscowości Nietulisko Duże

Zadanie obejmowało: czyszczenie i konserwację pomnika; czyszczenie postumentu; uzupełnienie spoin w pomniku i postumencie; wykonanie i montaż tabliczki wizerunku Orła Państwowego w formie odlewu z brązu; wykonanie i montaż tabliczki informującej o przeprowadzonych pracach remontowych; uzupełnienie kruszywem drogi dojazdowej do pomnika z wykonaniem obrzeży; zamontowanie masztu z białą-czerwoną flagą Polski obok pomnika. Wydatki: 16.950,51 zł.

9.5. Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janiku.

Zadanie zakończono. Zmodernizowano budynek OSP: wykonano posadzki z paneli winylowych i z płytek kamionkowych, pomalowano ściany oraz lamperię, zamontowano sufity podwieszane, oprawy oświetleniowe, stolarkę okienną i drzwiową; wzmocniono więźbę dachową pod instalację fotowoltaiczną o mocy 14,88 kW; zostały wykonane wewnętrzne instalacje elektryczne z tablicą rozdzielczą; instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja wodociągowa, sanitarna i gazowa, ogrzewanie podłogowe wraz z kotłownią i pompą ciepła, wewnętrzna wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna. Obiekt został wyposażony w meble (kuchnia, szatnia, magazyn) za kwotę 49.500,00 zł, oraz w sprzęt AGD (zmywarka, okap) za kwotę 3.322,13 zł. Wydatkowano kwotę 864.995,99 zł za roboty budowlane, kwotę 17.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kwotę 1.537,50 zł za obowiązkową tablicę informacyjną o dofinansowaniu.

Zadanie dofinansowane w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł, wypłacone w 2024 r. Wydatki: 936.355,62 zł.

10. KULTURA FIZYCZNA (CEL Nr 2 i 3)

10.1. Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie

Poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydatki: 18.527,48 zł.